

ASPHALTIERUNG A 99 RING MÜNCHEN

München



BESCHREIBUNG:

Abfräsen und Neuasphaltieren der A 99 - Ring München Ost auf 10 km Länge ab Anschlußkreuz Ost. 3- spurige Strecke und eine Standspur, die bei hohem Verkehrsaufkommen als 4. Fahrspur verwendet wird. Insgesamt je 25.000 Tonnen Fräsgut und Asphalt.

AUFTRAGSSUMME:

1.300.000 €

BAUHERR:

Autobahndirektion Südbayern

BESONDERHEITEN:

Sämtliche Arbeiten rund um die Uhr, unter laufendem Verkehr! Arbeiten in 1.200- Meter Abschnitten: tagsüber Standspur, ab 19.00 Uhr abfräsen von 1. Fahrspur, bis 2.00 Uhr asphaltieren 1 Kolonne Binderschicht, 2. Kolonne Deckschicht, ab 6.00 Uhr Verkehrsfreigabe auf neuem Belag!